

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

Létező

- közből  
- köz-eg.

amely létrejött egyrészről:

**Veszprém Megyei Önkormányzat**  
 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.  
 Képviseli: Lasztovicza Jenő elnök  
 Költségvetési törzsszáma: 431956-000  
 Adószáma: 15431954-2-19  
 mint **Megrendelő**

másrészről:

**SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.**  
 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.  
 Képviseli: Szencz Lajos ügyvezető igazgató  
 Cégjegyzék száma: 19-09 505 889  
 Bankszámlaszáma: 10404041-49535652-52481001  
 Adószáma: 12656189-2-19  
 mint **Vállalkozó**

együttes említés esetén **Felek**

között a mai napon és helyen az alábbiak szerint:

***Előzmények:***

A Felek 2009. év október hó. 28. napján szerződést kötöttek a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program keretében KDOP-5.1.1/2F-2f-2009-0011 kódszámon támogatott „Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium átalakítása, új épületszárny építése, akadálymentesítése” tárgyában.

A szerződéses munka kivitelezése során az évszakhoz képest szokatlanul tartósan alacsony hőmérsékletre való tekintettel az építési munkálatok a Megrendelő képviselője és a műszaki ellenőr tudomásával január végétől február közepéig szüneteltek, így a Felek a közöttük érvényben lévő 2009. október 28.-án létrejött vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. ***A Felek megállapodnak abban, hogy a 2009. október 28.-án kötött szerződésben meghatározott véghatáridő teljesítését Vállalkozó továbbra is vállalja, így annak változatlanul hagyása mellett a 3. pontban meghatározott részteljesítési határidőt 2010. július 18.-ra módosítják.***

***Szerződés kivitelezési határidői:***

*A szerződés teljesítésének megkezdése:* A szerződés aláírásával egyidejűleg.

*Részteljesítési határidő:* 2010. július 18.

A részhatáridőre vállalkozónak az új épületszárny átadását biztosítani kell hiány és hibamentes állapotban, használatba vételre alkalmas módon.

*A munka befejezési ideje:* 2010. augusztus 31.

*Ami a közből*

